

N°	Désignation Tâche	Début	Fin	Dur
1	Ordre de service	16/03/09	16/03/09	1
2	Analyses et études Entreprises	17/03/09	26/03/09	8
3	Fonds de plans Entreprises	27/03/09	07/04/09	8
4	Incorporations réservations	08/04/09	14/04/09	5
5	Plan d'exé GO	15/04/09	21/04/09	5
6	Accord MOE	22/04/09	28/04/09	5
7	Accord MO	22/04/09	28/04/09	5
8	Plans de ferrailage GO	29/04/09	05/05/09	5
9	Accord Bureau de contrôle	06/05/09	19/05/09	10
10	Synthèse 01 TCE	20/05/09	26/05/09	5
11	Plans d'exécution TCE	27/05/09	09/06/09	10
12	Synthèse 02 TCE	10/06/09	16/06/09	5
13	Accord MOE	17/06/09	23/06/09	5
14	Plans de cuisine extérieure	17/03/09	27/04/09	30
15	Accord MOE	28/04/09	28/04/09	1
16	Accord MO et chef d'établ.	28/04/09	28/04/09	1
17	Fabrication cuisine provis.	29/04/09	30/06/09	45
18	Livraison	01/07/09	01/07/09	1
19	Pose cuisine provis.	02/07/09	09/07/09	6
20	Equipt cuisine Lycée	10/07/09	13/07/09	2
21	Formation personnel Lycée	14/07/09	14/07/09	1
22	Déménagement du Bât par le Lycée	10/07/09	14/07/09	3
23	Prise de possession du bâtiment	15/07/09	15/07/09	1
24	Repérage Amiante avant travaux	16/07/09	29/07/09	10
25	Etablissement du Plan de retrait	30/07/09	05/08/09	5
26	Diffusion Plan de retrait	06/08/09	02/09/09	20
27	Analyse et études VRD	17/03/09	13/04/09	20
28	Plans VRD	14/04/09	11/05/09	20
29	Accord MOE et MO	12/05/09	18/05/09	5
30	Cloture chantier VRD	19/05/09	25/05/09	5
31	Travaux VRD phase 01	19/05/09	10/08/09	60
32	Clotures générales du chantier	16/07/09	05/08/09	15
33	Installation de chantier	16/07/09	05/08/09	15
34	Désamiantage	03/09/09	16/09/09	10
35	TRAVAUX	03/09/09	13/05/10	181
36	Démolition	03/09/09	30/09/09	20
37	Fondations	17/09/09	30/09/09	10
38	Gros-oeuvre	01/10/09	11/11/09	30
39	Maçonnerie	01/10/09	09/12/09	50
40	Menuis. inter	12/11/09	25/11/09	10
41	Menuis. exter	12/11/09	09/12/09	20
42	Charpente	12/11/09	18/11/09	5
43	Couverture	19/11/09	02/12/09	10
44	Etanchéité	03/12/09	30/12/09	20
45	Métal. Serrurerie	19/11/09	02/12/09	10
46	Carrelage	31/12/09	27/01/10	20
47	Faux plafond	28/01/10	24/02/10	20
48	Peinture	25/02/10	24/03/10	20
49	Sol souples	25/03/10	07/04/10	10
50	Plâtrerie	18/12/09	07/01/10	15
51	Electricité	12/11/09	28/04/10	120
52	Plomberie - CVC	12/11/09	28/04/10	120
53	Cuisine	25/02/10	24/03/10	20
54	Travaux de VRD phase 02	16/04/10	13/05/10	20
55	Dépote cuisine provisoire	14/05/10	20/05/10	5
56	Dépote instal de chantier	14/05/10	20/05/10	5
57	Réception	14/05/10	14/05/10	1

**06 janvier 2009**

## Version 04

**Rédacteur: Didier LACOUR**