| LACOUR Consultants |
|---------------------|
| 02 passage Flourens |
| 75017 Paris |

Lycée Colbert - La Celle Saint Cloud

Planning version 04: 14 mois

SARRY 14 rue Joël le Teule 78058 Saint Quentin en Yvelines

Désignation Tāche Début Fin Analyses et études Entreprises 17/03/09 26/03/09 Fonds de plans Entreprises 27/03/09 07/04/09 08/04/09 14/04/09 Blan d'ava GO 15/04/00 21/04/09 Accord MOE 22/04/09 Accord MO 22/04/09 28/04/09 29/04/09 Accord Bureau de conrôle 06/05/09 19/05/09 rèse 01 TGE 20/05/09 27/05/09 Plans d'exécution TCE 09/06/09 Synthèse 02 TCF 10/06/09 16/06/00 17/06/09 Accord MOE 23/06/09 Plane de cuisine extérieure 17/03/09 27/04/09 Accord MO et chef d'établ Accord MO et chef d'établ 28/04/09 28/04/09 29/04/09 Livraison 01/07/09 01/07/09 02/07/09 09/07/09 20 Equipt cuisine Lycée 10/07/09 13/07/09 21 Formation personnel Lycée 14/07/09 14/07/09 22 Déménagement du Bât par le Lycée 10/07/09 23 Prise de possession du bâtiment 15/07/09 15/07/09 25 Etablissement du Plan de retrait 30/07/09 05/08/09 Diffusion Plan de retrait 06/08/09 17/03/09 Analyse et études VRD 13/04/09 Plans V Plans VRD 14/04/09 11/05/09 20 Accord MOE et MO 12/05/09 18/05/09 30 Clöture chantier VRD 19/05/09 25/05/09 Travaux VRD phase 01 32 Clotures générales du chantier 16/07/09 05/08/09 Désamiantage 03/09/09 16/09/09 TRAVAUX TRAVAUX 03/09/09 13/05/10 Démolition 03/09/09 30/09/09 Fonda 17/09/09 30/09/09 01/10/09 11/11/09 Gros-oeuvre Maçonnerie 01/10/09 09/12/09 Menuis, exter 12/11/09 09/12/09 12/11/09 19/11/09 02/12/09 Couverture 03/12/09 30/12/09 19/11/09 02/12/09 Métal. Serrurerie 31/12/09 27/01/10 28/01/10 24/02/10 Faux plafond Peinture 25/02/10 24/03/10 18/12/09 07/01/10 Plätrerie 12/11/09 28/04/10 52 Plomberie - CVC 12/11/09 28/04/10 Cuisine 53 25/02/10 24/03/10 Travaux de VRD phase 02 16/04/10 13/05/10 Dépose cuisine provisoire 14/05/10 20/05/10 57 Réception 14/05/10 14/05/10 Mar 09 Avr 09 Mai 09 Jul 08 Ju 06 janvier 2009