LACOUR Consultants SARRY Lycée Colbert - La Celle Saint Cloud 02 passage Flourens 14 rue Joël le Teule Planning version 05: 14 mois **75017 Paris** 78058 Saint Quentin en Yvelines Désignation Tâche 16/03/09 Ordre de service Ordre de service 16/03/09 17/03/09 26/03/09 Analyses et études Entreprises 27/03/09 07/04/09 Fonds de plans Entreprises 08/04/09 | 14/04/09 | Incorporations réservations Plan d'exé GO 15/04/09 21/04/09 Plan d'exé GO Accord MOE 22/04/09 28/04/09 Accord MOE 22/04/09 | 28/04/09 | Accord MO Accord MO 29/04/09 05/05/09 Plans de ferraillage GO 19/05/09 06/05/09 Accord Bureau de conrôle 10 Synthèse 01 TCE 20/05/09 26/05/09 Synthèse 01 TCE Plans d'exécution TCE 27/05/09 | 09/06/09 | 12 Synthèse 02 TCE Synthèse 02 TCE 10/06/09 | 16/06/09 | Accord MOE 13 17/06/09 | 23/06/09 | Accord MOE Plans de cuisine extérieure 17/03/09 | 27/04/09 | Accord MOE 28/04/09 28/04/09 28/04/09 28/04/09 Accord MO et chef d'établ. Accord MO et chef d'établ 29/04/09 | 30/06/09 | Fabrication cuisine provis Livraison 01/07/09 | 01/07/09 02/07/09 | 09/07/09 | Pose cuisine provis. Pose cuisine provis. 10/07/09 | 13/07/09 | Equipt cuisine Lycée Equipt cuisine Lycée 14/07/09 | 14/07/09 Formation personnel Lycée 22 Déménagement du Bât par le Lycée 10/07/09 | 14/07/09 | Prise de possession du bâtiment 15/07/09 | 15/07/09 16/07/09 29/07/09 Repérage Amiante avant travaux Repérage Amiante avant travaux 30/07/09 | 05/08/09 Etablissement du Plan de retrait Diffusion Plan de retrait 06/08/09 | 02/09/09 | 20 17/03/09 | 13/04/09 | 20 | Analyse et études VRD Analyse et études VRD 14/04/09 11/05/09 20 Plans VRD 12/05/09 | 18/05/09 | Accord MOE et MO Accord MOE et MO Clôture chantier VRD 19/05/09 | 25/05/09 | 31 Travaux VRD phase 01 19/05/09 | 10/08/09 | 60 16/07/09 05/08/09 Clotures générales du chantier 33 Installation de chantier 16/07/09 | 05/08/09 | 15 34 Désamiantage 03/09/09 | 16/09/09 | 10 TRAVAUX 03/09/09 | 13/05/10 | 181 03/09/09 | 30/09/09 | 20 Démolition 17/09/09 | 30/09/09 | 10 37 Fondations 01/10/09 | 11/11/09 | 30 Gros-oeuvre 01/10/09 | 09/12/09 | 50 Maçonnerie 12/11/09 | 25/11/09 | 10 Menuis. inter 12/11/09 | 09/12/09 | 20 Menuis. exter 12/11/09 | 18/11/09 | 5 Charpente Charpente 19/11/09 02/12/09 10 Couverture 03/12/09 | 30/12/09 | 20 Etanchéité Métal. Serrurerie 19/11/09 | 02/12/09 | 10 Métal. Serrurerie 31/12/09 27/01/10 20 Carrelage 28/01/10 | 24/02/10 | 20 Faux plafond Peinture 25/02/10 | 24/03/10 | 20 25/03/10 07/04/10 10 Sol souples 18/12/09 07/01/10 15 Plâtrerie

Mar 09 Avr 09 Mai 09 Jui 09 Aou 09 Sep 09 Oct 09 Dec 09 Jan 10 Avr 10 Mai 10 Jui 10 Jui 10 Aou 10 Aou 10 Avr 10 Mai 10 Jui 10 Jui 10 Aou 10 Aou 10 Avr 10 Mai 10 Jui 10 Aou 10 Ao

Travaux de VRD phase 02

12/11/09 | 28/04/10 | 120

12/11/09 | 28/04/10 | 120

25/02/10 | 24/03/10 | 20

16/04/10 | 13/05/10 | 20

14/05/10 | 20/05/10 | 5

14/05/10 | 20/05/10 | 5

14/05/10 | 14/05/10 |

Electricité

Plomberie - CVC

Cuisine

Travaux de VRD phase 02

Dépose cuisine provisoire

Dépose instal de chantier

Réception

07 janvier 2009 Version 05 Rédacteur: Didier LACOUR

56

57