SARRY LACOUR Consultants Lycée Colbert - La Celle Saint Cloud 02 passage Flourens 14 rue Joël le Teule **75017 Paris** Planning version 04: 14 mois 78058 Saint Quentin en Yvelines Désignation Tâche Fin Début Ordre de service 16/03/09 16/03/09 Analyses et études Entreprises Analyses et études Entreprises 17/03/09 26/03/09 Fonds de plans Entreprises 27/03/09 07/04/09 Fonds de plans Entreprises Incorporations réservations 08/04/09 14/04/09 Incorporations réservations Plan d'exé GO Plan d'exé GO 15/04/09 21/04/09 5 Accord MOE Accord MOE 22/04/09 28/04/09 5 Accord MO Accord MO 22/04/09 28/04/09 5 Plans de ferraillage GO Plans de ferraillage GO 5 29/04/09 05/05/09 Accord Bureau de conrôle Accord Bureau de conrôle 06/05/09 19/05/09 10 Synthèse 01 TCE 10 Synthèse 01 TCE 20/05/09 26/05/09 5 Plans d'exécution TCE Plans d'exécution TCE 27/05/09 09/06/09 10 Synthèse 02 TCE 12 Synthèse 02 TCE 10/06/09 16/06/09 5 Accord MOE Accord MOE 13 17/06/09 23/06/09 Plans de cuisine extérieure Plans de cuisine extérieure 17/03/09 27/04/09 30 Accord MOE Accord MOE 15 28/04/09 28/04/09 Accord MO et chef d'établ Accord MO et chef d'établ. 28/04/09 28/04/09 Fabrication cuisine provis. 45 Fabrication cuisine provis. 29/04/09 30/06/09 Livraison 01/07/09 01/07/09 18 Livraison 02/07/09 09/07/09 Pose cuisine provis. Equipt cuisine Lycée 20 Equipt cuisine Lycée 10/07/09 13/07/09 Formation personnel Lycée 14/07/09 14/07/09 nent du Bât par le Lycée 22 Déménagement du Bât par le Lycée 10/07/09 14/07/09 Prise de possession du bâtiment 15/07/09 Prise de possession du bâtiment 15/07/09 16/07/09 29/07/09 Repérage Amiante avant travaux Etablissement du Plan de retrait 25 Etablissement du Plan de retrait 30/07/09 05/08/09 Diffusion Plan de retrait Diffusion Plan de retrait 06/08/09 02/09/09 20 Analyse et études VRD 27 Analyse et études VRD 17/03/09 13/04/09 20 20 28 Plans VRD 14/04/09 11/05/09 Accord MOE et MO 29 Accord MOE et MO 12/05/09 18/05/09 5 Clôture chantier VRD 19/05/09 25/05/09 30 Clôture chantier VRD 5 Travaux VRD phase 01 Travaux VRD phase 01 19/05/09 10/08/09 60 16/07/09 05/08/09 15 32 Clotures générales du chantier Installation de chantie 33 16/07/09 | 05/08/09 | 15 Installation de chantier Désamiantage 34 Désamiantage 03/09/09 16/09/09 TRAVAUX TRAVAUX 03/09/09 | 13/05/10 | 181 35 Démolition 36 Démolition 03/09/09 30/09/09 20 37 17/09/09 30/09/09 10 Fondations Gros-oeuvre 38 Gros-oeuvre 01/10/09 | 11/11/09 | 30 39 01/10/09 | 09/12/09 | 50 Maçonnerie Menuis. inter 12/11/09 25/11/09 40 10 Menuis. inter Menuis, exter Menuis. exter 12/11/09 09/12/09 20 42 12/11/09 18/11/09 5 Charpente Couverture 19/11/09 02/12/09 10 43 Couverture Etanchéité Etanchéité 03/12/09 | 30/12/09 | 20 Métal. Serrurerie 45 Métal. Serrurerie 19/11/09 02/12/09 10 Carrelage 46 Carrelage 31/12/09 27/01/10 20 Faux plafond 47 28/01/10 | 24/02/10 | 20 Faux plafond Peinture 48 Peinture 25/02/10 | 24/03/10 | 20 Sol souples 49 25/03/10 07/04/10 10 Sol souples Plâtrerie 15 18/12/09 07/01/10 50 Plâtrerie Electricité Electricité 12/11/09 | 28/04/10 | 120 52 Plomberie - CVC 12/11/09 28/04/10 120 Cuisine 25/02/10 | 24/03/10 | 20 53 Cuisine Travaux de VRD phase 02 16/04/10 | 13/05/10 | 20 54 Travaux de VRD phase 02 Dépose cuisine provisoire 14/05/10 20/05/10 55 Dépose cuisine provisoire 5 Dépose instal de chantier 56 Dépose instal de chantier 14/05/10 20/05/10 Réception 57 14/05/10 14/05/10 Réception

06 janvier 2009 Version 04

Rédacteur: Didier LACOUR