	ACOUR Consultants		Lycée Colbert - La Celle Saint Cloud																		ARRY									
02 passage Flourens 75017 Paris																	14 rue Joël le Teule 058 Saint Quentin en Yvelines													
Ζ"	Désignation Tâche	Début	Fin Dur	Mar 09	AVI O	9	Mai 09	124 2212	ui 09	Jui 09							D. D.	ec 09	Jan 10 [53 01 02 0	Fev	10	Mar 10	Avr	10						
1	Ordre de service	16/03/09	16/03/09 1	Ordre de ser	ice	1011111	10 20		124 25 25	, , , , , ,		2 00 04 0	00000		71 42 40	11 10 10	147 140 140	00 01 02	00 0 1 02 0	0,04,00	0.00	100 101.1	12 10 14		10 10 2			20127 20	20 00 0	
2	Analyses et études Entreprises	17/03/09	26/03/09 8		yses et études E	Introprisos																								
3	Fonds de plans Entreprises	27/03/09	07/04/09 8	\ <u></u>	Fonds de	plans Entreprises	.																							
4	Incorporations réservations	08/04/09	14/04/09 5		Ine	orporations reser	vettore																							
5	Plan d'exé GO	15/04/09	21/04/09 5		\ <u></u>	Plan d'exe GO																								
6	Accord MOE	22/04/09 2	28/04/09 5				мое																							
7	Accord MO	22/04/09	28/04/09 5			Accord	мо																							
в	Plans de ferraillage GO	29/04/09	05/05/09 5			-	lares de ferrail	llege GO																						
9	Accord Bureau de conrôle	06/05/09	19/05/09 10			\\ \ <u>-</u>	₩~	ocord Bureau de c	onrole																					
10	Synthèse 01 TCE	20/05/09 2	26/05/09 5				\-	Synthese 01 1	Gil																					
11	Plans d'exécution TCE	27/05/09	09/06/09 10						Hans d'execution To	oc																				
12	Synthèse 02 TCE	10/06/09	16/06/09 5					\ \ <u>\</u>	Synthèse 02 T	си																				
13	Accord MOE	17/06/09	23/06/09 5						Accord	MOE																				
14	Plans de cuisine extérieure	17/03/09	27/04/09 30	1	+																									
15	Accord MOE	28/04/09	28/04/09 1			Accord	MOE																							
16	Accord MO et chef d'établ.	28/04/09	28/04/09 1				MO es coner or a	et and																						
17	Fabrication cuisine provis.	29/04/09	30/06/09 45			\ 	+			abrication culsine	provis.																			
18	Livraison	01/07/09	01/07/09 1						<i>// /</i>	Livrateory																				
19	Pose cuisine provis.	02/07/09	09/07/09 6						1 \ \-	Pose culsir	ne provis.																			
20	Equipt cuisine Lycée	10/07/09	13/07/09 2					1×1		Equation :	custome Lysee																			
21	Formation personnel Lycée	14/07/09	14/07/09 1					/		• Forma	ation personnel Lyc	-60																		
22	Déménagement du Bât par le Lycée	10/07/09	14/07/09 3							Demes	nagement du Bat p.	er le Lycée																		
23	Prise de possession du bâtiment	15/07/09	15/07/09 1				1/			Prime	de possession du	bätiment																		
24	Repérage Amiante avant travaux	16/07/09 2	29/07/09 10						$X \mid \; \; \downarrow$	/ h	Reperage /	untante avant travac	LESS .																	
25	Etablissement du Plan de retrait	30/07/09	05/08/09 5					$ \cdot \cdot $			Etab	lissement du Plan d	de retrait																	
26	Diffusion Plan de retrait	06/08/09	02/09/09 20				$ \cdot \rangle$	$ \cdot / $	A		/ I \		Diffusion Plan de i	retran																
27	Analyse et études VRD	17/03/09 1	13/04/09 20	1	Ann	dyse et études VRI			M = M			- Marian																		
28	Plans VRD	14/04/09	11/05/09 20		\ \-		Plans VR	4		1/1																				
29	Accord MOE et MO	12/05/09	18/05/09 5				Ac-	cord MOE et MO			1 1/1/																			
30	Clōture chantier VRD	19/05/09	25/05/09 5				}=	Cloture chante	w VRED		1/1/1																			
31	Travaux VRD phase 01	19/05/09	10/08/09 60				-	+++		\rightarrow	+H+	Travaux VND phase	e 01																	
32	Clotures générales du chantier	16/07/09	05/08/09 15						1 197	+	de la	res generales du cl	hanter																	
33	Installation de chantier	16/07/09	05/08/09 15							7-	- 11	Nation de chantier																		
34	Désamiantage		16/09/09 10								1		Desa	miantage																
35	TRAVAUX		13/05/10 181																						TRAVAUX					
36	Démolition		30/09/09 20									¥1	+	Demotitic	en															
37	Fondations		30/09/09 10										1	Fendatio	ns															
38	Gros-oeuvre		11/11/09 30								$\mathbb{R}^{ \mathcal{X} }$					Gros-ces	ivre													
39	Maçonnerie		09/12/09 50								$X \parallel \perp$			*				Aeconnerie				f II.	YT I							
40	Menuis, inter		25/11/09 10							$\bot \bot \diagup$						V	Menuls inter				-1/									
41	Menuis. exter		09/12/09 20							$\perp \parallel / \parallel$								Aprilla ester			V									
42	Charpente		18/11/09 5							\perp / \perp				-		/ Itt "	harpente													
43	Couverture		02/12/09 10							$\parallel / \parallel \parallel$				-11/-1		4 K	Couver	tire				/								
44	Etanchéité		30/12/09 20							$\parallel \parallel \parallel \parallel$						-1 (-1	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	 	ancheite			<i> </i>								
45	Métal. Serrurerie		02/12/09 10													b	H reput	errurerte (
46	Carrelage		27/01/10 20																1	Carrelage										
47	Faux plafond		24/02/10 20											$\Box\Box\Box$							P Trans	fond								
48	Peinture		24/03/10 20							$\bot \lor \bot$					$\setminus \mid \cdot \mid \cdot \mid$	$\mathcal{A} \perp$						<u> </u>	inture							
49	Sol souples	25/03/10	07/04/10 10							\perp						1						1	Sol sour	-						
1.50	DIRACO OF			1 1 11																										

Mar 09 1411211-314116176171181191201211221231241261261271281291301313241361361371381391401411421431441461461471481491501611617118119120121122123124126126127128129130131

Plätrerie

Electricité

Plomberie - CVC

Cuisine

Travaux de VRD phase 02

Dépose instal de chantier

18/12/09 07/01/10 15

12/11/09 28/04/10 120

12/11/09 28/04/10 120

25/02/10 24/03/10 20

16/04/10 13/05/10 20

14/05/10 14/05/10 1

14/05/10 20/05/10 5 14/05/10 20/05/10 5

50

51

52

53

54

55 56 57