Un suivi du déroulement d'un projet qui visualise les conséquences des retards Plusieurs démarches possibles en fonction de l'importance du projet Septembre 09 Octobre 09 Novembre 09 Décembre 09 Janvier 10 Février 10 Mars 10 Juil 10 Septembre 10 Octobre 10 Novembre 10 Décembre 10 Décembre 10 Janvier 11 Janvier 10 Juil 10 Janvier 11 Janvier 12 Janvier 12 Janvier 12 Janvier 13 Janvier 14 Janvier 14 Janvier 14 Janvier 14 Janvier 15 Janvier 10 Janvier 10 Janvier 10 Janvier 11 Janvier 10 Janvier 11 Janvier 10 Janvier 11 Janvier 10 Janvier 10 Janvier 10 Janvier 10 Janvier 10 Janvier 11 Janvier 10 Ordre de Service Possibilité de début des lots techniques Derniers batiments hors vent 01/09/09 5 | 15/11/10 3 - 22 03/10 Retard Total 2 Retard Inputable: 2 Retard Total:15 Retard Total:16 5 07/12/10 3 | 12/04/10 Possibilité de début des lots secondaires Période accords plans BA 30/10/09 Retard To al:9 Retard Imputable:2 Gros-oeuvre Période étak lissement des plans BA Elévation BA sciences étage collège Poutres BA rez 1/2 pension Retard Total:7 Retard Imputable:5 Retard Total:25 Retard Total: 16 Elévation BA sciences rez collège Fouilles rigoles/isol. 1/2 pension Retard To al:25 Retard Imputable:6 Retard Total:16 Retard Total:-5 Retard Imputable:-7 Elévation BA ens géné étage collège Dalle BA étage 1/2 pension Implantation/traçage collège Retard Total:9 Retard Total:17 Retard Total:16 8 = 16/11/09 06/05/10 Terrassements complément, collège Elévation BA étage 1/2 pension Retard Total: 22 Retard Total:13 Retard Imputat le:4 Retard Total:16 50 07/09/10 Fouil es rigoles/isel es collège Dalle BA couloirs ascenseur collège Retard To al.13 Retard Total:17 13/05/10 Béton de proprett collège Prépara dallage ens géné collège Retard Total:15 Retard Imputable:2 Retard Total:17 26 - 19/05/10 Béton semelles rollège Coulage dallage sciences collège Retard Total:15 Retard Total:17 12 07/01/10 **27 — 25/05/10** Llongrines BA collège 31/12/09 Béton de propreté 1/2 pension Retard Total:19 Retard Imputable:4 Retard Total:16 Poutres BA sciences rez collège Béton semelles 1/2 pension Fetard Total:25 Retard Total:16 Dalle haute rez sciences collège | Implantation/traçage 1/2 pension 46 02/06/10 Retard Total:25 Retard Total:16 **46** • 24/06/10 Longrines BA 1/2 pension Dalle BA escalier sciences collège 19 29/01/10 Retard Total:25 Retard Total:16 19 — 05/03/10 Elévation BA ens générez collège Elévation BA rez 1/2 pension Retard Total:22 Retard Imputable:3 Retard Total:16 **1**0/08/10 Dalle haute rez ens géné collège Dalle haute rez 1/2 pension $51 \rightarrow 02/08/10$ Retard Total:17 Retard Imputable:-5 Retard Total:16 **51 —** 24/08/10 Prépara. dallage sciences dollège Prépara. dallage 1/2 pension Retard Total:25 Retard Total:16 57 --- 21/09/10 Coulage dallage 1/2 pension Coula ge dallage sciences collège 58 + 06/09/10Retard Total:25 Retard Total:16 **25 25**/03/10 58 - 28/09/10 Structure bois-Façades bois Toiture coursives/rives ens géné Paroi s bardées terre cuite science s 28 09/02/10 Retard Total:25 Retard Total:16 Parois bardée bois sciences Parois bardée+ossa bois 1/2 pension 29 - 16/02/10 Retard Total:25 **29 — 23/03/10** Poutres en T sciences Poutres Kerto+BLC 1/2 pension 30 - 2/10 Retard Total:16 Retard Total:25 30 == 30/03/10 **54 —** 14/10/10 Ossat toit+suppor étanc 1/2 pension I φiture courante β plis sciences Retard Total:15 Retard Imputable:-8 Retard Total:16 **22/1**1/10 31 = B0/03/10 Façades/rives/zinguerie 1/2 pension Toiture coursives/rives sciences Retard Total:15 Retard Total:16 09/04/10 Ossature + poteaux bois centre Retard Total:16 Retard Imputable:-9 Parois bardée bois centre Retard Total:16 34 06/04/10 Poutre en T centre 35 31/03/10 Retard Total:16 35 22/04/10 Toiture courante 3 plis centre Retard Total:16 36 _____ 29/04/10 Toiture coursives/rives centre Retard Total:16 37 ----- 11/05/10 Parois bardées terre cuite ens géné Retard Total:16 Parois bardée bois ens géné Retard Total:16 Poutre en T ens géné Retard Total:16 | | | 01/06/10 Toiture courante 3 plis ens géné Retard Total:16 Septembre 09 Octobre 09 Novembre 09 Décembre 09 Janvier 10 Février 10 Mars 10 Juillet 10 Aout 10 Septembre 10 Octobre 10 Novembre 10 Décembre 10 Décembre 10 Janvier 11 O1 SI JUILLE 11 JUILLE 11 JUILLE 12 JUILLE 12 JUILLE 13 JUILLE 13 JUILLE 14 JU