Taches réparties dans les bandes par zones

26/10/2009

Planning spécifique d'un projet pour suivre l'exécution des travaux par zones

A 05 M 12 M 19 M 26 M 02 J 09 J 16 J 23 J 30 J 07 J 14 J 21 J 28 J 04 A 11 A 18 A 25 A 01 S 08 S 15 S Mai 08 Juin 08 Juillet 08 Aout 08 Septembr 1 0 08 0 15 0 22 0 29 005 N 12 N 19 N 26 N 03 D 10 D 17 D 24 D31 D07 J 14 J 21 J 28 Octobre 07 Novembre 07 Décembre 07 Janvier 08 <u>| F | 11 F | 18 F | 25 F</u> | Février 08 Mars 08 M 07 A 14 A 21 A 28 Avril 08 1 Bt 2-3 S/SOL Pose huisseries bâtis bt 2-3 s/sol Doublage plâtrerie bt 2-3 s/sol Pose liminaires bt 2-3 s/sol 26/03/08> 01/04/08 Pose portes basculantes parkings Pose maconneries bt 2-3 s/sol Revêtemt sol plastique bt 2-3 s/sol Réseaux VMC chauffage bt 2-3 s/sol Peinture plafonds murs bt 2-3 s/sol Pose appareillage TCE bt2-3-4 s/sol Réseau électrique bt 2-3 s/sol Pose chambre froide bt 2-3 s/sol Stérilisation réseau eau bt 2-3-4 Grilles ventilation bt 2-3 s/sol Pose faux plafonds bt 2-3 s/sol Peinture sol traçage bande parking Réception bt 2-3-4 s/søl Levées des réserves bt 2-3-4 s/sol 2 Bt 2-3-4 RDC Pose huisseries bâtis bt 2-3-4 RDC omplément réseau VMC cuisine Pose liminaires bt 2-3-4 RDC Pose portes bt 2-3-4 RDC Revêtemt sol plastique bt 2-3-4 RDC Pose maconneries bt 2-3-4 RDC --- <u>26/12/07</u> -/- 02/01/08 Réseaux VMC chauffage bt 2-3-4 RDC Pose appareillage TCE bt 2-3-4 RDC Etanchéité cuisine Doublage plâtrerie bt 2-3-4 RDC Réception bt 2-3-4 RDC Grilles ventilation bt 2-3-4 RDC 24/10/07 > 25/10/07 Pose appareils sanit. bt 2-3-4 RDC Réseau raccord plomb. bt 2-3-4 RDC Réseau électrique bt 2-3-4 RDC Peinture plafonds murs bt 2/3-4 RDC Prest. menuis. intér. bt 2-3-4 RDCPose faux platonds bt 2-3-4 RDC Pose carrelage bt 2-3-4 RDC Levées des réserves bt 2-3-4 RDC Equipements cuisine Peinture local transformateur 05/03/08 > 11/03/08 3 Bt 2-3-4 COUR Pose huisseries bâtis bt 2-3-4 courRéseau raccord plomb. bt 2-3-4 cour Pose faux plafonds bt 2-3-4 cour 11/10/07 - 12/10/07 Pose maçonneries bt 2-3-4 cour Réseau électrique bt 2-3-4 cour Pose portes bt 2-3-4 cour 09/05/08 > 15/05/08 15/10/07 Pose appareillage TCE bt 2-8-4 cour Pose carrelage bt 2-3-4 cour Réseaux VMC chauffage bt 2-3-4 cour Grilles ventilation bt 2-3-4 cour Prest, menuiser, int. bt 2-3-4 cour Réception bt 2-3-4 cour 06/12/07 > 07/12/07 12/02/08 > 21/02/08/ /17/06/08 > 17/06/08 Doublage plâtrerie bt 2-3-4 cour Pose liminaires bt 2-3-4 cour 16/05/08 22/05/08 Pose appareils sanit. bt 2-3-4 cour | Revêtmt sol plastique bt 2-3-4 cour Peinture plafonds murs b 2-3-4 cour Levées des réserves bt 2-3-4 cour 26/03/08 4 Bt 2-3-4 HALL Pose huisseries bâtis bt 2-3-4 hall Réseau raccord plomberie 2-3-4 hall Pose faux plafonds bt 2-3-4 hall Pose maçonneries bt 2-3-4 hall Réseau électrique bt 2-3-4 hall Pose portes bt 2-3-4 hall Réseaux VMC chauffage bt 2-3-4 hall Pose appareils sanit, bt 2-3-4 hall 28/12/07[>] Pose liminaires bt 2-3-4 hall Doublage plâtrerie bt/2-3-4 hall 21/02/08 Prestat menuiseries int. 2-3-4 hall Revêtemt sol plastiq. bt 2-3-4 hall Pose appareillage TCE bt 2-3-4 hal Pose carrelage bt 2-3-4 hall Peinture plafonds murs bt2-3-4 hall Réception bt 2-3-4 ball Levées des réserves bt 2-3-4 hall 5 Bt 2-3-4 ALLEE Pose huisseries bâtis bt2-3-4 allée Réseau raccord plomb. bt2-3-4 allée Pose portes bt 2-3-4 allée 22/11/07 - 23/11/07 19/06/08 25/06/08 Pose liminaires bt 2-3-4 allée Pose maçonneries bt 2-3-4 allée Réseau électrique bt 2-3-4 allée Réseaux VMC chauffage bt2-3-4 allée Pose carrelage bt 2-3-4 allée Levées des réserves bt 2-3-4 allée 08/04/08 > 17/04/08 18/07/08 24/07/08 Doublage plâtrerie bt 2-3-4 allée Pose faux plafonds bt 2-3-4 allée Prestat. menuiser. int. 2-3-4 allée Revêt. sol plastique bt 2-3-4 allée 03/04/08 14/04/08 01/07/08 Pose appareillage TCE bt2-3-4 allée Pose appareils sanit. bt2-3-4 allée 18/04/08 > 24/04/08 Peinture plafonds murs 2-3-4 allée 15/05/08 -Réception bt 2-3-4 allée