Un suivi du déroulement d'un projet qui visualise les conséquences des retards Plusieurs démarches possibles en fonction de l'importance du projet Septembre 09 Octobre 09 Novembre 09 Décembre 10 Septembre 10 Septembre 10 Septembre 10 Octobre 10 Novembre 10 Décembre 10 Janvier 10 Janvier 10 Avril 10 Mars 10 Mars 10 Mosembre 10 Mose |Possibilité|de|début des|lots techniques Ordre de Service Derniers batiments hors vent Retard Total.2 Retard Inputable:2 Retard Total:15 Retard Total:16 5 07/12/10 Période accords plans BA Possibilité de début des lots secondaires Retard Total:9 Retard Imputable:2 Gros-oeuvre Période établissement des plans BA Elévation BA sciences étage collège Retard Total:7 Retard Imputable:5 Retard Total:25 Retard Total 16 Fouilles rigoles/isol. 1/2 pension Installation <mark>de</mark> chantier Elévation BA sciences rez collège Retard Total:16 Retard Total:-5 Retard Imputable:-7 Retard Total:25 Retard Imputable:6 Elévation BA ens géné étage collège Implantation/traçage collè<mark>g</mark>e Dalle BA étage 1/2 pension Retard Total:17 Retard Total:9 Elévation BA étage 1/2 pension Poutres BA¦ens géné rez collège¦ Terrassements complément.|collège Retard Total 22 Retard Total:13 Retard Imputat le:4 50 Retard Total:16 Fouilles rigoles/iscles collège Dalle BA couloirs ascenseur collège Retard Total: 17 Prépara dallage ens géné collège Retard Total:15 Retard Imputable:2 Coulage dallage sciences collège 30/04/10 Retard Total:15 Retard Total:17 Béton de propreté 1/2 pension Retard Total: 19 Retard Imputable: 4 Poutres BA sciences rez collège Béton semelles 1/2 pension Retard Total:2 Retard Total:16 Dalle haute rez sciences collège Implantation/tracage 1/2 pension 46 02/06/10 Retard Total:25 Retard Total:16 **46 2**4/06/10 Dille BA escalier sciences college Longrines BA 1/2 pension 19 29/\(\phi\)1/1\(\phi\) Retard Total: 16 Retard Total:25 Elévation BA ens géné rez collège Elévaltion BA rez 1/2 pension Retard Total:22 Retard Imputable:3 Retard Total:16 Dalle haute rez ens géné collège Dalle haute rez 1/2 pension Retard Total:17 Retard Imputable:-5 Retard Total:16 **51** 24/08/10 Prépara. dallage sciences collège Prépara. dallage 1/2 pension 24 Retard Total:25 Retard Total:16 Coulage dallage 1/2 pension Coulage dallage sciences collège Retard Total: 25 25/03/10 58 Retard Total:16 Structure bois-Façades bois Toiture coursives/rives ens géné Paroi : bardées terre cuite science s Retard Total:16 Retard Total:25 Parois bardée bois sciences Parois bardée+ossa bois 1/2 pension Retard Total:16 Retard Total:25 **29** ---- 23/03/10 Poutres Kerto+BLC 1/2 pension Poutres en T sciences 54 Retard Total:16 Retard Total:25 I plis sciences Ossat toit+suppor étanc 1/2 pension Retard Total:15 Retard Imputable:-8 Retard Total:16 Façades/rives/zinguerie 1/2 pension Totture coursives/rives sciences Retard Total:15 Retard Total:16 Ossature + poteaux bois centre Retard Total:16 Retard Imputable:-9 Parois bardée bois dentre 15/03/10 34 Retard Total:16 Poutre en T centre Retard Total:16 Toiture courante 3 plis centre Retard Total:16 Toiture coursives/rives centre Retard Total:16 11/05/10 Parois bardées terre cuite ens géné Retard Total:16 Parois bardée bois ens géné Retard Total:16 Poutre en T ens géné Retard Total:16 Toiture courante 3 plis ens géné Retard Total:16

30/10/2009

1 ligne 2 ligne